

Cronograma de Desembolso rev. 1

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE CENTRO - OESTE NO MUNICÍPIO DE COLATINA

Valor estimado: **R\$ 653.539.888,12**

(Seiscentos e cinquenta e três milhões quinhentos e trinta e nove mil oitocentos e oitenta e oito reais e doze centavos)

Mês	Incidência		Valor	
	Simples	Acumulado	Mensal	Acumulado
Mês 01	0,14%	0,14%	R\$ 934.072,79	R\$ 934.072,79
Mês 02	0,14%	0,29%	R\$ 934.072,79	R\$ 1.868.145,58
Mês 03	0,14%	0,43%	R\$ 934.072,79	R\$ 2.802.218,36
Mês 04	0,14%	0,57%	R\$ 934.072,79	R\$ 3.736.291,15
Mês 05	0,14%	0,71%	R\$ 934.072,79	R\$ 4.670.363,94
Mês 06	0,14%	0,86%	R\$ 934.072,79	R\$ 5.604.436,73
Mês 07	0,18%	1,04%	R\$ 1.167.590,99	R\$ 6.772.027,71
Mês 08	0,18%	1,21%	R\$ 1.167.590,99	R\$ 7.939.618,70
Mês 09	0,18%	1,39%	R\$ 1.167.590,99	R\$ 9.107.209,68
Mês 10	0,18%	1,57%	R\$ 1.167.590,99	R\$ 10.274.800,67
Mês 11	0,18%	1,75%	R\$ 1.167.590,99	R\$ 11.442.391,65
Mês 12	0,18%	1,93%	R\$ 1.167.590,99	R\$ 12.609.982,64
Mês 13	0,30%	2,23%	R\$ 1.981.966,72	R\$ 14.591.949,36
Mês 14	0,30%	2,54%	R\$ 1.981.966,72	R\$ 16.573.916,08
Mês 15	0,61%	3,14%	R\$ 3.963.933,44	R\$ 20.537.849,53
Mês 16	0,61%	3,75%	R\$ 3.963.933,44	R\$ 24.501.782,97
Mês 17	0,91%	4,66%	R\$ 5.945.900,17	R\$ 30.447.683,14
Mês 18	0,91%	5,57%	R\$ 5.945.900,17	R\$ 36.393.583,31
Mês 19	1,21%	6,78%	R\$ 7.927.866,89	R\$ 44.321.450,19
Mês 20	1,52%	8,30%	R\$ 9.909.833,61	R\$ 54.231.283,81
Mês 21	1,82%	10,12%	R\$ 11.891.800,33	R\$ 66.123.084,14
Mês 22	2,12%	12,24%	R\$ 13.873.767,06	R\$ 79.996.851,19
Mês 23	2,43%	14,67%	R\$ 15.855.733,78	R\$ 95.852.584,97
Mês 24	2,73%	17,40%	R\$ 17.837.700,50	R\$ 113.690.285,47
Mês 25	2,43%	19,82%	R\$ 15.855.733,78	R\$ 129.546.019,25
Mês 26	2,43%	22,25%	R\$ 15.855.733,78	R\$ 145.401.753,03
Mês 27	2,12%	24,37%	R\$ 13.873.767,06	R\$ 159.275.520,08
Mês 28	1,82%	26,19%	R\$ 11.891.800,33	R\$ 171.167.320,42
Mês 29	1,82%	28,01%	R\$ 11.891.800,33	R\$ 183.059.120,75
Mês 30	1,82%	29,83%	R\$ 11.891.800,33	R\$ 194.950.921,09
Mês 31	2,12%	31,95%	R\$ 13.873.767,06	R\$ 208.824.688,14
Mês 32	2,43%	34,38%	R\$ 15.855.733,78	R\$ 224.680.421,92
Mês 33	2,73%	37,11%	R\$ 17.837.700,50	R\$ 242.518.122,42
Mês 34	3,03%	40,14%	R\$ 19.819.667,22	R\$ 262.337.789,64
Mês 35	2,73%	42,87%	R\$ 17.837.700,50	R\$ 280.175.490,14
Mês 36	2,43%	45,30%	R\$ 15.855.733,78	R\$ 296.031.223,92
Mês 37	3,25%	48,54%	R\$ 21.218.332,98	R\$ 317.249.556,90
Mês 38	3,25%	51,79%	R\$ 21.218.332,98	R\$ 338.467.889,89
Mês 39	2,94%	54,73%	R\$ 19.236.366,26	R\$ 357.704.256,15
Mês 40	1,52%	56,25%	R\$ 9.909.833,61	R\$ 367.614.089,76
Mês 41	1,21%	57,46%	R\$ 7.927.866,89	R\$ 375.541.956,65
Mês 42	1,21%	58,68%	R\$ 7.927.866,89	R\$ 383.469.823,54
Mês 43	0,91%	59,59%	R\$ 5.945.900,17	R\$ 389.415.723,70
Mês 44	1,48%	61,07%	R\$ 9.676.513,23	R\$ 399.092.236,93
Mês 45	1,18%	62,24%	R\$ 7.694.546,50	R\$ 406.786.783,43
Mês 46	1,78%	64,03%	R\$ 11.658.479,95	R\$ 418.445.263,38
Mês 47	5,96%	69,99%	R\$ 38.938.745,02	R\$ 457.384.008,40
Mês 48	6,87%	76,85%	R\$ 44.884.645,18	R\$ 502.268.653,58
Mês 49	4,69%	81,54%	R\$ 30.656.949,11	R\$ 532.925.602,70
Mês 50	6,12%	87,66%	R\$ 39.983.481,76	R\$ 572.909.084,46
Mês 51	2,55%	90,21%	R\$ 16.667.150,14	R\$ 589.576.234,60
Mês 52	2,80%	93,02%	R\$ 18.316.433,67	R\$ 607.892.668,27
Mês 53	3,39%	96,40%	R\$ 22.123.055,32	R\$ 630.015.723,59
Mês 54	3,60%	100,00%	R\$ 23.524.164,53	R\$ 653.539.888,12

Cronograma Macro rev. 1 Complexo de Saúde Centro Oeste - Colatina (parte 1/5)																
Id.	Descrição	Incidência	Prazo estimado (meses)	Valor estimado	Meses											
					Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	Elaboração projeto	2,14%	13	R\$ 14.011.091,83	R\$ 934.072,79	R\$ 934.072,79	R\$ 934.072,79	R\$ 934.072,79	R\$ 934.072,79	R\$ 934.072,79	R\$ 1.167.590,99	R\$ 1.167.590,99	R\$ 1.167.590,99	R\$ 1.167.590,99	R\$ 1.167.590,99	R\$ 1.167.590,99
1.1	Ante projeto	0,43%	3	R\$ 2.802.218,36	R\$ 934.072,79	R\$ 934.072,79	R\$ 934.072,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Projeto legal	0,43%	3	R\$ 2.802.218,36	-	-	-	R\$ 934.072,79	R\$ 934.072,79	R\$ 934.072,79	-	-	-	-	-	-
1.3	Projeto executivo	1,07%	6	R\$ 7.005.545,91	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.167.590,99	R\$ 1.167.590,99	R\$ 1.167.590,99	R\$ 1.167.590,99	R\$ 1.167.590,99	R\$ 1.167.590,99
1.4	As built e Data Book	0,21%	1	R\$ 1.401.109,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Execução de obra	60,65%	36	R\$ 396.393.344,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Equipamentos	21,41%	10	R\$ 139.897.989,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Aquisição	4,28%	3	R\$ 27.979.597,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Entrega no canteiro	2,85%	5	R\$ 18.653.065,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Instalação	14,27%	4	R\$ 93.265.326,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobiliário e Marcenaria	1,92%	36	R\$ 12.561.093,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Mobiliário	1,16%	2	R\$ 7.613.243,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Marcenaria	0,76%	3	R\$ 4.947.850,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Comissionamento / Treinamento / Certificação / Operação Assistida	13,87%	6	R\$ 90.676.368,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Equipamentos	7,14%	5	R\$ 46.632.663,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Obra	6,74%	6	R\$ 44.043.704,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total				Unit.	R\$ 934.072,79	R\$ 934.072,79	R\$ 934.072,79	R\$ 934.072,79	R\$ 934.072,79	R\$ 934.072,79	R\$ 1.167.590,99	R\$ 1.167.590,99	R\$ 1.167.590,99	R\$ 1.167.590,99	R\$ 1.167.590,99	R\$ 1.167.590,99
				Total	R\$ 934.072,79	R\$ 1.868.145,58	R\$ 2.802.218,36	R\$ 3.736.291,15	R\$ 4.670.363,94	R\$ 5.604.436,73	R\$ 6.772.027,71	R\$ 7.939.618,70	R\$ 9.107.209,68	R\$ 10.274.800,67	R\$ 11.442.391,65	R\$ 12.609.982,64

Cronograma Macro rev. 1 Complexo de Saúde Centro Oeste - Colatina (parte 2/5)																
Id.	Descrição	Incidência	Prazo estimado (meses)	Valor estimado	Meses											
					Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
1	Elaboração projeto	2,14%	13	R\$ 14.011.091,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Ante projeto	0,43%	3	R\$ 2.802.218,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Projeto legal	0,43%	3	R\$ 2.802.218,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Projeto executivo	1,07%	6	R\$ 7.005.545,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	As built e Data Book	0,21%	1	R\$ 1.401.109,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Execução de obra	60,65%	36	R\$ 396.393.344,45	R\$ 1.981.966,72	R\$ 1.981.966,72	R\$ 3.963.933,44	R\$ 3.963.933,44	R\$ 5.945.900,17	R\$ 5.945.900,17	R\$ 7.927.866,89	R\$ 9.909.833,61	R\$ 11.891.800,33	R\$ 13.873.767,06	R\$ 15.855.733,78	R\$ 17.837.700,50
3	Equipamentos	21,41%	10	R\$ 139.897.989,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Aquisição	4,28%	3	R\$ 27.979.597,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Entrega no canteiro	2,85%	5	R\$ 18.653.065,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Instalação	14,27%	4	R\$ 93.265.326,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobiliário e Marcenaria	1,92%	36	R\$ 12.561.093,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Mobiliário	1,16%	2	R\$ 7.613.243,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Marcenaria	0,76%	3	R\$ 4.947.850,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Comissionamento / Treinamento / Certificação / Operação Assistida	13,87%	6	R\$ 90.676.368,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Equipamentos	7,14%	5	R\$ 46.632.663,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Obra	6,74%	6	R\$ 44.043.704,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total				Unit.	R\$ 1.981.966,72	R\$ 1.981.966,72	R\$ 3.963.933,44	R\$ 3.963.933,44	R\$ 5.945.900,17	R\$ 5.945.900,17	R\$ 7.927.866,89	R\$ 9.909.833,61	R\$ 11.891.800,33	R\$ 13.873.767,06	R\$ 15.855.733,78	R\$ 17.837.700,50
				Total	R\$ 14.591.949,36	R\$ 16.573.916,08	R\$ 20.537.849,53	R\$ 24.501.782,97	R\$ 30.447.683,14	R\$ 36.393.583,31	R\$ 44.321.450,19	R\$ 54.231.283,81	R\$ 66.123.084,14	R\$ 79.996.851,19	R\$ 95.852.584,97	R\$ 113.690.285,47

Cronograma Macro rev. 1 Complexo de Saúde Centro Oeste - Colatina (parte 3/5)																
Id.	Descrição	Incidência	Prazo estimado (meses)	Valor estimado	Meses											
					Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36
1	Elaboração projeto	2,14%	13	R\$ 14.011.091,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Ante projeto	0,43%	3	R\$ 2.802.218,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Projeto legal	0,43%	3	R\$ 2.802.218,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Projeto executivo	1,07%	6	R\$ 7.005.545,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	As built e Data Book	0,21%	1	R\$ 1.401.109,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Execução de obra	60,65%	36	R\$ 396.393.344,45	R\$ 15.855.733,78	R\$ 15.855.733,78	R\$ 13.873.767,06	R\$ 11.891.800,33	R\$ 11.891.800,33	R\$ 11.891.800,33	R\$ 13.873.767,06	R\$ 15.855.733,78	R\$ 17.837.700,50	R\$ 19.819.667,22	R\$ 17.837.700,50	R\$ 15.855.733,78
3	Equipamentos	21,41%	10	R\$ 139.897.989,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Aquisição	4,28%	3	R\$ 27.979.597,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Entrega no canteiro	2,85%	5	R\$ 18.653.065,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Instalação	14,27%	4	R\$ 93.265.326,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Mobiliário e Marcenaria	1,92%	36	R\$ 12.561.093,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Mobiliário	1,16%	2	R\$ 7.613.243,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Marcenaria	0,76%	3	R\$ 4.947.850,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Comissionamento / Treinamento / Certificação / Operação Assistida	13,87%	6	R\$ 90.676.368,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Equipamentos	7,14%	5	R\$ 46.632.663,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Obra	6,74%	6	R\$ 44.043.704,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total				Unit.	R\$ 15.855.733,78	R\$ 15.855.733,78	R\$ 13.873.767,06	R\$ 11.891.800,33	R\$ 11.891.800,33	R\$ 11.891.800,33	R\$ 13.873.767,06	R\$ 15.855.733,78	R\$ 17.837.700,50	R\$ 19.819.667,22	R\$ 17.837.700,50	R\$ 15.855.733,78
				Total	R\$ 129.546.019,25	R\$ 145.401.753,03	R\$ 159.275.520,08	R\$ 171.167.320,42	R\$ 183.059.120,75	R\$ 194.950.921,09	R\$ 208.824.688,14	R\$ 224.680.421,92	R\$ 242.518.122,42	R\$ 262.337.789,64	R\$ 280.175.490,14	R\$ 296.031.223,92

Cronograma Macro rev. 1 Complexo de Saúde Centro Oeste - Colatina (parte 4/5)																
Id.	Descrição	Incidência	Prazo estimado (meses)	Valor estimado	Meses											
					Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46	Mês 47	Mês 48
1	Elaboração projeto	2,14%	13	R\$ 14.011.091,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Ante projeto	0,43%	3	R\$ 2.802.218,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Projeto legal	0,43%	3	R\$ 2.802.218,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Projeto executivo	1,07%	6	R\$ 7.005.545,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	As built e Data Book	0,21%	1	R\$ 1.401.109,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Execução de obra	60,65%	36	R\$ 396.393.344,45	R\$ 11.891.800,33	R\$ 11.891.800,33	R\$ 9.909.833,61	R\$ 9.909.833,61	R\$ 7.927.866,89	R\$ 7.927.866,89	R\$ 5.945.900,17	R\$ 5.945.900,17	R\$ 3.963.933,44	R\$ 7.927.866,89	R\$ 11.891.800,33	R\$ 17.837.700,50
3	Equipamentos	21,41%	10	R\$ 139.897.989,74	R\$ 9.326.532,65	R\$ 9.326.532,65	R\$ 9.326.532,65	-	-	-	-	R\$ 3.730.613,06	R\$ 3.730.613,06	R\$ 3.730.613,06	R\$ 27.046.944,68	R\$ 27.046.944,68
3.1	Aquisição	4,28%	3	R\$ 27.979.597,95	R\$ 9.326.532,65	R\$ 9.326.532,65	R\$ 9.326.532,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Entrega no canteiro	2,85%	5	R\$ 18.653.065,30	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.730.613,06	R\$ 3.730.613,06	R\$ 3.730.613,06	R\$ 3.730.613,06	R\$ 3.730.613,06
3.3	Instalação	14,27%	4	R\$ 93.265.326,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 23.316.331,62	R\$ 23.316.331,62
4	Mobiliário e Marcenaria	1,92%	36	R\$ 12.561.093,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Mobiliário	1,16%	2	R\$ 7.613.243,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Marcenaria	0,76%	3	R\$ 4.947.850,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Comissionamento / Treinamento / Certificação / Operação Assistida	13,87%	6	R\$ 90.676.368,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Equipamentos	7,14%	5	R\$ 46.632.663,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Obra	6,74%	6	R\$ 44.043.704,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total				Unit.	R\$ 21.218.332,98	R\$ 21.218.332,98	R\$ 19.236.366,26	R\$ 9.909.833,61	R\$ 7.927.866,89	R\$ 7.927.866,89	R\$ 5.945.900,17	R\$ 9.676.513,23	R\$ 7.694.546,50	R\$ 11.658.479,95	R\$ 38.938.745,02	R\$ 44.884.645,18
				Total	R\$ 317.249.556,90	R\$ 338.467.889,89	R\$ 357.704.256,15	R\$ 367.614.089,76	R\$ 375.541.956,65	R\$ 383.469.823,54	R\$ 389.415.723,70	R\$ 399.092.236,93	R\$ 406.786.783,43	R\$ 418.445.263,38	R\$ 457.384.008,40	R\$ 502.268.653,58

Cronograma Macro rev. 1										
Complexo de Saúde Centro Oeste - Colatina (parte 5/5)										
Id.	Descrição	Incidência	Prazo estimado (meses)	Valor estimado	Meses					
					Mês 49	Mês 50	Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54
1	Elaboração projeto	2,14%	13	R\$ 14.011.091,83	-	-	-	-	-	R\$ 1.401.109,19
1.1	Ante projeto	0,43%	3	R\$ 2.802.218,36	-	-	-	-	-	-
1.2	Projeto legal	0,43%	3	R\$ 2.802.218,36	-	-	-	-	-	-
1.3	Projeto executivo	1,07%	6	R\$ 7.005.545,91	-	-	-	-	-	-
1.4	As built e Data Book	0,21%	1	R\$ 1.401.109,19	-	-	-	-	-	R\$ 1.401.109,19
2	Execução de obra	60,65%	36	R\$ 396.393.344,45						
3	Equipamentos	21,41%	10	R\$ 139.897.989,74	R\$ 23.316.331,62	R\$ 23.316.331,62	-	-	-	-
3.1	Aquisição	4,28%	3	R\$ 27.979.597,95	-	-	-	-	-	-
3.2	Entrega no canteiro	2,85%	5	R\$ 18.653.065,30	-	-	-	-	-	-
3.3	Instalação	14,27%	4	R\$ 93.265.326,50	R\$ 23.316.331,62	R\$ 23.316.331,62	-	-	-	-
4	Mobiliário e Marcenaria	1,92%	36	R\$ 12.561.093,91	-	-	-	R\$ 1.649.283,53	R\$ 5.455.905,18	R\$ 5.455.905,20
4.1	Mobiliário	1,16%	2	R\$ 7.613.243,31	-	-	-	-	R\$ 3.806.621,65	R\$ 3.806.621,66
4.2	Marcenaria	0,76%	3	R\$ 4.947.850,60	-	-	-	R\$ 1.649.283,53	R\$ 1.649.283,53	R\$ 1.649.283,54
5	Comissionamento / Treinamento / Certificação / Operação Assistida	13,87%	6	R\$ 90.676.368,19	R\$ 7.340.617,49	R\$ 16.667.150,14	R\$ 16.667.150,14	R\$ 16.667.150,14	R\$ 16.667.150,14	R\$ 16.667.150,14
5.1	Equipamentos	7,14%	5	R\$ 46.632.663,25	-	R\$ 9.326.532,65	R\$ 9.326.532,65	R\$ 9.326.532,65	R\$ 9.326.532,65	R\$ 9.326.532,65
5.2	Obra	6,74%	6	R\$ 44.043.704,94	R\$ 7.340.617,49	R\$ 7.340.617,49	R\$ 7.340.617,49	R\$ 7.340.617,49	R\$ 7.340.617,49	R\$ 7.340.617,49
Total				Unit.	R\$ 30.656.949,11	R\$ 39.983.481,76	R\$ 16.667.150,14	R\$ 18.316.433,67	R\$ 22.123.055,32	R\$ 23.524.164,53
				Total	R\$ 532.925.602,70	R\$ 572.909.084,46	R\$ 589.576.234,60	R\$ 607.892.668,27	R\$ 630.015.723,59	R\$ 653.539.888,12

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FÁBIO JUNIOR BORLOTE
GERENTE QCE-03
GEAT - SESA - GOVES
assinado em 11/03/2026 16:56:26 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/03/2026 16:56:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FÁBIO JUNIOR BORLOTE (TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL - GEPLA - DER - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-C22RF8>