



GOVERNO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
ANEXO I.A7.3 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA: 22/01/2026

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES, EM BAIXO GUANDU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA ETAPA (COM BDI)	% GLOBAL	DIAS 1 A 30	DIAS 31 A 60	DIAS 61 A 90	DIAS 91 A 120	DIAS 121 A 150	DIAS 151 A 180	DIAS 181 A 210	DIAS 211 A 240	DIAS 241 A 270	DIAS 271 A 300	DIAS 301 A 330	DIAS 331 A 360	DIAS 361 A 390	DIAS 391 A 420	DIAS 421 A 450
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	501.698,58	0,88%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%											
				125.424,65	125.424,65	125.424,65	125.424,65											
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	737.580,47	1,29%					50,00%	50,00%									
								368.790,24	368.790,24									
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	8.580.762,02	14,99%							10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
										858.076,20	1.716.152,40	2.574.228,61	2.574.228,61	858.076,20				
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	10.391.266,50	18,16%											4,00%	7,00%	8,00%	10,00%	12,00%
														415.650,66	727.388,65	831.301,32	1.039.126,65	1.246.951,98
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	2.445.904,98	4,27%												5,00%	10,00%	10,00%	12,50%
															122.295,25	244.590,50	244.590,50	305.738,12
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	8.630.981,28	15,08%												5,00%	10,00%	10,00%	12,50%
															431.549,06	863.098,13	863.098,13	1.078.872,66
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	5.872.180,35	10,26%													5,00%	12,50%	12,50%
																293.609,02	734.022,54	734.022,54
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	540.501,17	0,94%													5,00%	12,50%	12,50%
																27.025,06	67.562,65	67.562,65
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	174.092,10	0,30%															
12.00.000	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS	19.356.898,24	33,82%															
	PERCENTUAL MENSAL (%)			0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,64%	0,64%	1,50%	3,00%	4,50%	4,50%	2,23%	2,24%	3,95%	5,15%	6,00%
	VALOR MENSAL (R\$)	57.231.865,69	100,00%	125.424,65	125.424,65	125.424,65	125.424,65	368.790,24	368.790,24	858.076,20	1.716.152,40	2.574.228,61	2.574.228,61	1.273.726,86	1.281.232,97	2.259.624,02	2.948.400,47	3.433.147,95
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)			0,22%	0,44%	0,66%	0,88%	1,52%	2,17%	3,66%	6,66%	11,16%	15,66%	17,88%	20,12%	24,07%	29,22%	35,22%
	VALOR ACUMULADO (R\$)			125.424,65	250.849,29	376.273,94	501.698,58	870.488,82	1.239.279,05	2.097.355,26	3.813.507,66	6.387.736,26	8.961.964,87	10.235.691,73	11.516.924,70	13.776.548,72	16.724.949,19	20.158.097,14

OBS: Os pagamentos deverão ser efetivados nos valores máximos estabelecidos nas porcentagens detalhadas na coluna principal, o desembolso mensal faz parte do planejamento, sua alteração está condicionada ao aceite da contratante.

#REF!



GOVERNO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
ANEXO A7.3 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA: 22/01/2026

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES, EM BAIXO GUANDU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA ETAPA (COM BDI)	% GLOBAL	DIAS 451 A 480	DIAS 481 A 510	DIAS 511 A 540	DIAS 541 A 570	DIAS 571 A 600	DIAS 601 A 630	DIAS 631 A 660	DIAS 661 A 690	DIAS 691 A 720
				MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	501.698,58	0,88%									
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	737.580,47	1,29%									
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	8.580.762,02	14,99%									
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	10.391.266,50	18,16%	12,00%	12,00%	12,00%	10,00%	8,00%	5,00%			
				1.246.951,98	1.246.951,98	1.246.951,98	1.039.126,65	831.301,32	519.563,32			
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	2.445.904,98	4,27%	12,50%	12,50%	12,50%	10,00%	10,00%	5,00%			
				305.738,12	305.738,12	305.738,12	244.590,50	244.590,50	122.295,25			
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	8.630.981,28	15,08%	12,50%	12,50%	12,50%	10,00%	10,00%	5,00%			
				1.078.872,66	1.078.872,66	1.078.872,66	863.098,13	863.098,13	431.549,06			
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	5.872.180,35	10,26%	12,50%	15,00%	12,50%	12,50%	12,50%	5,00%			
				734.022,54	880.827,05	734.022,54	734.022,54	734.022,54	293.609,02			
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	540.501,17	0,94%	12,50%	15,00%	12,50%	12,50%	12,50%	5,00%			
				67.562,65	81.075,17	67.562,65	67.562,65	67.562,65	27.025,06			
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	174.092,10	0,30%						50,00%	50,00%		
									87.046,05	87.046,05		
12.00.000	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS	19.356.898,24	33,82%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
									4.839.224,56	4.839.224,56	4.839.224,56	4.839.224,56
	PERCENTUAL MENSAL (%)			6,00%	6,28%	6,00%	5,15%	4,79%	11,04%	8,61%	8,46%	8,46%
	VALOR MENSAL (R\$)	57.231.865,69	100,00%	3.433.147,95	3.593.464,99	3.433.147,95	2.948.400,47	2.740.575,14	6.320.312,33	4.926.270,61	4.839.224,56	4.839.224,56
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)			41,22%	47,50%	53,50%	58,65%	63,44%	74,48%	83,09%	91,54%	100,00%
	VALOR ACUMULADO (R\$)			23.591.245,09	27.184.710,08	30.617.858,03	33.566.258,50	36.306.833,63	42.627.145,96	47.553.416,57	52.392.641,13	57.231.865,69

OBS: Os pagamentos deverão ser efetivados nos valores máximos estabelecidos nas porcentagens detalhadas na coluna principal.

#REF!

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

VITOR EMANOEL BROEDEL ROCHA

ENGENHEIRO CIVIL - DT

GEAT - SESA - GOVES

assinado em 03/03/2026 11:28:19 -03:00

FÁBIO JUNIOR BORLOTE

GERENTE QCE-03

GEAT - SESA - GOVES

assinado em 03/03/2026 12:02:01 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/03/2026 12:02:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por VITOR EMANOEL BROEDEL ROCHA (ENGENHEIRO CIVIL - DT - GEAT - SESA - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-H0790W>