



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

**OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DA GEAT**

OBRA	PROCESSO E-DOCS	DATA DE INÍCIO	CUSTO TOTAL	CUSTO PAGO	PERCENTUAL CONCLUÍDO	STATUS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	LINK PARA CONTRATO	LINK PARA TERMOS ADITIVOS	LINK PARA APOSTILAMENTOS	LINK PARA BOLETIM DE MEDIÇÃO	Atualizado
<b>AMPLIAÇÃO DO HIMABA</b>	<a href="#">2020-TF912</a>	<a href="#">21/11/2023</a>	R\$ 27.861.282,70	R\$ -	0,00%	Em execução	09/05/2026	<a href="#">CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA</a>	<a href="#">1º Aditivo CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA</a>	<a href="#">1º Apostilamento CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA</a>		22/04/2024
<b>NOVO CENTRO CIRÚRGICO HRAS</b>	<a href="#">2023-Q8KNW</a>	<a href="#">22/01/2024</a>	R\$ 14.000.000,00	R\$ -	0,00%	Em execução	19/08/2024	<a href="#">CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS</a>		<a href="#">1º Apostilamento CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS</a>		22/04/2024