



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DA GEAT

OBRA	PROCESSO E-DOCS	DATA DE INÍCIO	PREÇO TOTAL	PAGO	PERCENTUAL PAGO	STATUS	PRAZO DE EXECUÇÃO	LINK PARA CONTRATO	LINK PARA TERMOS ADITIVOS	LINK PARA APOSTILAMENTOS	LINK PARA BOLETIM DE MEDIÇÃO	Atualizado
AMPLIAÇÃO DO HIMABA	2020-TF9J2	21/11/2023	R\$ 31.371.472,51	R\$ 478.078,29	1,52%	Em execução	09/05/2026	<a href="#">CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA</a>	<a href="#">1º Aditivo CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA</a>	<a href="#">1º Apostilamento CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA</a> <a href="#">2º Apostilamento CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA</a> <a href="#">3º Apostilamento CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA</a> <a href="#">4º Apostilamento CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA</a>	<a href="#">Boletim de Medição 01</a> <a href="#">Boletim de Medição 02</a> <a href="#">Boletim de Medição 03</a>	30/08/2024
NOVO CENTRO CIRÚRGICO HRAS	2023-Q8KNW	22/01/2024	R\$ 14.000.000,00	R\$ 6.402.448,73	45,73%	Em execução	14/11/2024	<a href="#">CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS</a>	<a href="#">1º Aditivo CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS</a>	<a href="#">1º Apostilamento CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS</a> <a href="#">2º Apostilamento CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS</a> <a href="#">3º Apostilamento CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS</a>	<a href="#">Medições 01 a 02</a> <a href="#">Medição 03</a> <a href="#">Medição 04</a> <a href="#">Medição 05</a>	30/08/2024
NOVO CENTRO CIRÚRGICO HDDS	2023-SXKG2	22/06/2024	R\$ 26.300.000,00	R\$ -	0,00%	Em execução	30/09/2025	<a href="#">Contrato 2024.001798.44101.01</a>				30/08/2024

\*Caso exista algum link inacessível, favor contatar GEAT (tel.: 3347-5633) ou pelo e-mail: geat@saude.es.gov.br