



OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DA GEAT

| OBRA | PROCESSO E-DOCS | DATA DE INÍCIO | PREÇO TOTAL | PAGO | PERCENTUAL PAGO | STATUS | PRAZO DE EXECUÇÃO | LINK PARA CONTRATO | LINK PARA TERMOS ADITIVOS | LINK PARA APOSTILAMENTOS | LINK PARA BOLETIM DE MEDIÇÃO | Atualizado |
|----------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|---|--|--|--|------------|
| AMPLIAÇÃO DO HIMABA | 2020-TF9J2 | 21/11/2023 | R\$ 31.371.472,51 | R\$ 2.052.657,82 | 6,54% | Em execução | 09/05/2026 | CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA | 1º Aditivo CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA | 1º Apostilamento CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA 2º Apostilamento CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA 3º Apostilamento CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA 4º Apostilamento CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA | Boletim de Medição 01 Boletim de Medição 02 Boletim de Medição 03 Boletim de Medição 04 Boletim de Medição 05 Boletim de Medição 06 | 21/11/2024 |
| NOVO CENTRO CIRÚRGICO HRAS | 2023-Q8KNW | 22/01/2024 | R\$ 14.480.872,18 | R\$ 11.614.235,82 | 80,20% | Em execução | 31/12/2024 | CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS | 1º Aditivo CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS 2º Aditivo CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS | 1º Apostilamento CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS 2º Apostilamento CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS 3º Apostilamento CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS 4º Apostilamento CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS | Medições 01 a 02 Medição 03 Medição 04 Medição 05 Medição 06 Medição 07 Medição 08 | 21/11/2024 |
| NOVO CENTRO CIRÚRGICO HDDS | 2023-SXKG2 | 22/06/2024 | R\$ 26.300.000,00 | R\$ 432.313,76 | 1,64% | Em execução | 30/09/2025 | Contrato 2024.001798.44101.01 | | | Medição 01 | 21/11/2024 |

*Caso exista algum link inacessível, favor contatar GEAT (tel.: 3347-5633) ou pelo e-mail: geat@saude.es.gov.br