



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DA GEAT

OBRA	PROCESSO E-DOCS	DATA DE INÍCIO	PREÇO TOTAL	PAGO	PERCENTUAL PAGO	STATUS	PRAZO DE EXECUÇÃO	LINK PARA CONTRATO	LINK PARA TERMOS ADITIVOS	LINK PARA APOSTILAMENTOS	LINK PARA BOLETIM DE MEDIÇÃO	Atualizado
AMPLIAÇÃO DO HIMABA	2020-TF9J2	21/11/2023	R\$ 31.371.472,51	R\$ 4.467.813,81	14,24%	Em execução	09/05/2026	CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA	1º Aditivo CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA	1º Apostilamento CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA 2º Apostilamento CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA 3º Apostilamento CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA 4º Apostilamento CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA	Boletim de Medição 01 Boletim de Medição 02 Boletim de Medição 03 Boletim de Medição 04 Boletim de Medição 05 Boletim de Medição 06 Boletim de Medição 07 Boletim de Medição 08 Boletim de Medição 09 Boletim de Medição 10	31/03/2025
NOVO CENTRO CIRÚRGICO HRAS	2023-Q8KNW	22/01/2024	R\$ 16.760.189,78	R\$ 16.759.510,91	100,00%	Em processo de recebimento	31/12/2024	CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS	1º Aditivo CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS 2º Aditivo CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS 3º Aditivo CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS	1º Apostilamento CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS 2º Apostilamento CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS 3º Apostilamento CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS 4º Apostilamento CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS	Medições 01 a 02 Medição 03 Medição 04 Medição 05 Medição 06 Medição 07 Medição 08 Medição 09 Medições 10 e 11	31/03/2025
NOVO CENTRO CIRÚRGICO HDDS	2023-SXKG2	22/06/2024	R\$ 26.300.000,00	R\$ 2.822.868,66	10,73%	Em execução	30/09/2025	Contrato 2024.001798.44101.01		1º Apostilamento CONTRATO Nº 2024.001798.44101.01 - HDDS	Medição 01 Medições 02 e 03 Medições 04 e 05	31/03/2025

*Caso exista algum link inacessível, favor contatar GEAT (tel.: 3347-5633) ou pelo e-mail: geat@saude.es.gov.br